

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto		Monto del recurso presupuestario										Avance físico		
	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Cantidad (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HDI4160200677853	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUICO	2014-FAFEF-01458	2014	\$ 1,636,892.01	\$ 1,636,892.01	\$ 1,636,892.01	\$ 1,636,892.01	\$ -	\$ -			Metros lineales	1,000.00	10.0	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto		Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
	Nombre	Número		Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID13160200671832	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUICO	2013-FAISE-01428	2013	#####	#####	#####	#####	\$1,859,627.45	#####	#####	#####	#####	1,162.96	99.0	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico		
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID15160200670627	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	2015-FAISE-00684	2015	\$ 2,406,557.60	\$ 2,406,557.60	\$ 2,406,557.60	\$ 2,406,557.60	\$ 2,153,869.05	\$2,153,869.05			Metros lineales	1,762.57	98.0	
HID15160200670649	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	2015-FAISE-00792	2015	\$ 2,497,171.65	\$ 2,497,171.65	\$ 2,497,171.65	\$ 2,497,171.65	\$ 2,322,369.63	\$2,322,369.63			Metros lineales	1,432.47	98.0	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasarse los 200 caracteres.
 * En campo Reintegro no deberá rebasarse los 200 caracteres.
 * En campo Acreditaciones no deberá rebasarse los 200 caracteres.

Clave	Proyecto										Monto del recurso presupuestario					Avance físico			
	Número	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones				
HID15150200499943	2015-FAISM078033	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	2015	\$ 956,680.00	\$ 956,680.00	\$ 956,680.00	\$ 956,380.00	\$ 956,380.00	\$ 956,380.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID15150200499996	2015-FAISM078043	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2015	\$ 842,539.00	\$ 842,539.00	\$ 842,539.00	\$ 842,539.00	\$ 842,539.00	\$ 842,539.00	\$ -		Metros lineales	479.58	100.0	OBRA TERMINADA				
HID15150200500006	2015-FAISM078017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2015	\$ 2,640,600.00	\$ 2,640,600.00	\$ 2,640,600.00	\$ 1,859,802.00	\$ 1,859,802.00	\$ 1,859,802.00	\$ -		Metros lineales	1,992.10	75.0	EN PROCESO				
HID15150200500020	2015-FAISM078038	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2015	\$ 1,387,715.00	\$ 1,387,715.00	\$ 1,387,715.00	\$ 1,387,715.00	\$ 1,387,715.00	\$ 1,387,715.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID15150200500027	2015-FAISM078022	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2015	\$ 1,363,161.00	\$ 1,363,161.00	\$ 1,363,161.00	\$ 1,363,161.00	\$ 1,363,161.00	\$ 1,363,161.00	\$ -		Metros lineales	2,320.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000137	2015-FAISM078032	CONSTRUCCION DE LETRINAS	2015	\$ 2,186,506.00	\$ 2,186,506.00	\$ 2,186,506.00	\$ 2,183,074.00	\$ 2,183,074.00	\$ 2,183,074.00	\$ -		Piezas	57.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000153	2015-FAISM078031	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	2015	\$ 112,889.00	\$ 112,889.00	\$ 112,889.00	\$ 112,889.00	\$ 112,889.00	\$ 112,889.00	\$ -		Metros lineales	114.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000180	2015-FAISM078015	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE	2015	\$ 501,168.00	\$ 501,168.00	\$ 501,168.00	\$ 456,501.00	\$ 456,501.00	\$ 456,501.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA EN PROCESO DE MODIFICACION				
HID151502005000190	2015-FAISM078005	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2015	\$ 657,345.00	\$ 657,345.00	\$ 657,345.00	\$ 437,109.00	\$ 437,109.00	\$ 437,109.00	\$ -		Metros lineales	1,381.00	100.0	MODIFICACION EN PROCESO				
HID151502005000197	2015-FAISM078037	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2015	\$ 1,388,706.00	\$ 1,388,706.00	\$ 1,388,706.00	\$ 1,388,706.00	\$ 1,388,706.00	\$ 1,388,706.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000210	2015-FAISM078016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2015	\$ 2,175,914.00	\$ 2,175,914.00	\$ 2,175,914.00	\$ 2,175,914.00	\$ 2,175,914.00	\$ 2,175,914.00	\$ -		Metros lineales	1,594.60	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000217	2015-FAISM078039	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2015	\$ 2,972,954.00	\$ 2,972,954.00	\$ 2,972,954.00	\$ 2,972,954.00	\$ 2,972,954.00	\$ 2,972,954.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA				
HID151502005000221	2015-FAISM078036	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2015	\$ 490,650.00	\$ 490,650.00	\$ 490,650.00	\$ 490,650.00	\$ 490,650.00	\$ 490,650.00	\$ -		Metros lineales	505.00	100.0	OBRA TERMINADA				

HID15150200500229	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2015-FAISM078049	2015	\$ 559,741.00	\$ 559,741.00	\$ 285,128.00	\$ 285,128.00	\$ 285,128.00	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REDUCCIÓN DE CONTRATO
HID15150200500242	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2015-FAISM078048	2015	\$ 352,622.00	\$ 352,622.00	\$ 352,622.00	\$ 352,622.00	\$ 352,622.00	\$ -	Metros lineales	564.50	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500277	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	2015-FAISM078044	2015	\$ 2,025,777.00	\$ 2,025,777.00	\$ 1,848,557.00	\$ 1,848,557.00	\$ 1,848,557.00	\$ -	Metros lineales	1,416.90	100.0	OBRA TERMINA EN PROCESO DE REDUCCIÓN DE MONTO
HID15150200500282	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA	2015-FAISM078057	2015	\$ 1,843,101.00	\$ 1,843,101.00	\$ 1,843,101.00	\$ 1,843,101.00	\$ 1,843,101.00	\$ -	Metros lineales	1,318.23	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500298	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO ARRIBA	2015-FAISM078021	2015	\$ 246,557.00	\$ 246,557.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ -	Metros lineales	313.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500307	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO TIENEXACO)	2015-FAISM078055	2015	\$ 972,633.00	\$ 972,633.00	\$ 972,633.00	\$ 972,633.00	\$ 972,633.00	\$ -	Metros lineales	234.50	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500335	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	2015-FAISM078041	2015	\$ 600,939.00	\$ 600,939.00	\$ 600,939.00	\$ 600,939.00	\$ 600,939.00	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500339	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	2015-FAISM078051	2015	\$ 1,372,850.00	\$ 1,372,850.00	\$ 1,372,850.00	\$ 1,372,850.00	\$ 1,372,850.00	\$ -	Piezas	31.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500340	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	2015-FAISM078040	2015	\$ 484,587.00	\$ 484,587.00	\$ 484,587.00	\$ 484,587.00	\$ 484,587.00	\$ -	Piezas	7.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500341	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA 2A ETAPA	2015-FAISM078052	2015	\$ 1,359,301.00	\$ 1,359,301.00	\$ 1,359,301.00	\$ 1,359,301.00	\$ 1,359,301.00	\$ -	Piezas	50.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500342	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	2015-FAISM078042	2015	\$ 543,866.00	\$ 543,866.00	\$ 543,866.00	\$ 543,866.00	\$ 543,866.00	\$ -	Piezas	8.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500344	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA COBAEH CLAVE: 13EMS0074T	2015-FAISM078002	2015	\$ 1,091,981.00	\$ 1,091,981.00	\$ 1,091,981.00	\$ 1,091,981.00	\$ 1,091,981.00	\$ -	Piezas	2.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500345	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA COBAEH, CLAVE: 13EMS0011H	2015-FAISM078011	2015	\$ 600,377.00	\$ 600,377.00	\$ 600,377.00	\$ 600,377.00	\$ 600,377.00	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500346	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 516, CLAVE: 13DTY0574M	2015-FAISM078013	2015	\$ 781,327.00	\$ 781,327.00	\$ 781,327.00	\$ 781,327.00	\$ 781,327.00	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA

HID15150200500347	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CLAVE: 13DCC0927I	2015	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ 315,515.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500638	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, CLAVE 13EMP7420R	2015	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ 743,850.00	\$ -	\$ -	Piezas	2.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500763	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, CLAVE: 13DPB0179L	2015	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ 775,304.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500776	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE: 13DPB0181Z	2015	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ 1,100,855.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500809	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2015	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ 953,295.00	\$ -	\$ -	Metros cúbicos	244.98	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200500830	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 132, CLAVE: 13DTV0145V	2015	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ 645,019.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200501225	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 13DPB0067H	2015	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ -	\$ -	Piezas	2.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200501476	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA APERTURA DE CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA No. 671	2015	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ 329,624.00	\$ -	\$ -	Metros Cuadrados	2,290.00	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REDUCCIÓN DE CONTRATO
HID15150200504143	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	2015	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ 828,751.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200504150	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	2015	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ -	\$ -	Piezas	1.00	80.0	OBRA EN PROCESO
HID15150200504175	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO TLAXCANTILLA	2015	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ 311,554.00	\$ -	\$ -	Metros lineales	978.50	100.0	OBRA TERMINADA

HID15150200504192	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO TLAMAYA	2015	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ 670,216.00	\$ -		Metros lineales	622.50	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150200507574	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO TENEXACO	2015	\$ 565,030.00	\$ 565,030.00	\$ 565,030.00	\$ 565,030.00	\$ 565,030.00	\$ 565,030.00	\$ 460,953.00	\$ 460,953.00	\$ -		Metros lineales	234.00	100.0	OBRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN POR REDUCCIÓN DE CONTRATO
HID15150400586549	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARI A No. 776, CLAVE: 13DTV07761, EN BARRIO TLAXCANTITKLA	2015	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ 735,686.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150400586886	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA COBAEH, CLAVE: 13ECB0025D, DEL BARRIO ARRIBA	2015	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ 672,813.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150400587071	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO EN ESCUELA TELESECUNDARI A No. 776, CLAVE: 13DTV07761, BARRIO TLAXCANTITKLA	2015	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ 740,868.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150400587103	CONSTRUCCIÓN DE LE TRINAS TLAXCANTITKLA	2015	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ 1,879,151.00	\$ -		Piezas	49.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150400587110	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (COMEDOR) PREESCOLAR INDÍGENA "QUETZALCOATL" CLAVE: 13DCC0402P	2015	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15150400587113	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (COMEDOR) PREESCOLAR INDÍGENA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE: 13DCC0703I	2015	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA

HID15160100624788	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES	2015-FAISM078054	2015	\$ 870,043.00	\$ 870,043.00	\$ 870,043.00	\$ 870,043.00	\$ 870,043.00	\$ 870,043.00	\$ -		Metros Cuadrados	811.38	100.0	OBRA TERMINADA
HID15160100624789	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	2015-FAISM078058	2015	\$ 726,380.00	\$ 726,380.00	\$ 726,380.00	\$ 726,380.00	\$ 726,380.00	\$ 726,380.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15160100624790	CONSTRUCCION DE UN ANEXO (COMEDOR PREESCOLAR INDIGENA ZARAGOZA CLAVE: 13DCC0284R)	2015-FAISM078059	2015	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ 209,275.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	OBRA TERMINADA
HID15160100624791	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA, BARRIO TENEXACO	2015-FAISM078060	2015	\$ 1,540,241.00	\$ 1,540,241.00	\$ 1,540,241.00	\$ 1,540,241.00	\$ 1,066,307.00	\$ 1,066,307.00	\$ -		Metros lineales	64.40	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REDUCCION DE CONTRATO

\$ 49,391,041.00 \$ 49,391,041.00 \$ 49,391,041.00 \$ 46,606,435.00 \$ 46,606,435.00 \$ 46,606,435.00

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

** En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico					
					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
HID00160200687180	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE - 141009		141009	2016	\$ 1,161,384.00	\$ 1,022,014.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	1.00	0.0	
HID00160200687181	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO TENEXACO - 141942		141942	2016	\$ 400,000.00	\$ 352,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	6.00	0.0	
HID00160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876		141876	2016	\$ 1,222,734.00	\$ 1,222,734.00	\$ 1,221,709.00	\$ 366,513.00	\$ 366,513.00	\$ 366,513.00	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	14.00	30.0	
HID00160200687183	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 155679		155679	2016	\$ 250,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	117.00	0.0	
HID00160200687184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TLALTECATLA-POCANTLA - 143247		143247	2016	\$ 300,000.00	\$ 264,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Metros lineales	-	0.0	
HID00160200687185	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBA - 140986		140986	2016	\$ 814,432.00	\$ 716,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	1.00	0.0	
HID00160200692694	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO ARRIBA PARA ZONA UBR - 142103		142103	2016	\$ 550,000.00	\$ 484,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	9.00	0.0	
HID00160200692695	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141686		141686	2016	\$ 850,000.00	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Metros lineales	350.00	0.0	
HID00160200692696	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140979		140979	2016	\$ 1,600,000.00	\$ 1,408,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Metros lineales	844.77	0.0	
HID00160200692697	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 141608		141608	2016	\$ 509,605.00	\$ 448,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Metros lineales	369.55	0.0	
HID00160200698104	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791		155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	2.00	81.0	
HID00160200698105	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141034		141034	2016	\$ 350,000.00	\$ 308,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	-	0.0	
HID00160200698106	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143227		143227	2016	\$ 827,236.00	\$ 827,236.00	\$ 826,676.00	\$ 248,003.00	\$ 248,003.00	\$ 248,003.00	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	1.00	0.0	
HID00160200698107	MURO DE CONTENCIÓN PARA NIVELACION DE PAVIMENTO Y COLINDANCIA - 143642		143642	2016	\$ 250,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	115.00	0.0	
HID00160200698108	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 156023		156023	2016	\$ 401,187.00	\$ 353,044.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Otros	-	0.0	

HID00160200698109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N - 155595	155595	2016	\$	200,000.00	\$	176,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	-	0.0
HID00160200698110	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140980	140980	2016	\$	1,800,000.00	\$	1,584,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	950.37	0.0
HID00160200698111	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 140855	140855	2016	\$	403,756.00	\$	403,756.00	\$	121,127.00	\$	121,127.00	\$	121,127.00	\$	-	Metros lineales	207.37	30.0
HID00160200698112	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141595	141595	2016	\$	114,000.00	\$	100,320.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	38.00	0.0
HID00160200703630	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO CALLE SERAPIO MORA - 141022	141022	2016	\$	400,000.00	\$	352,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	-	0.0
HID00160200703631	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO TENEXACO - 140895	140895	2016	\$	507,547.00	\$	507,547.00	\$	507,547.00	\$	507,547.00	\$	507,547.00	\$	-	Metros lineales	350.00	100.0
HID00160200703632	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 155688	155688	2016	\$	300,000.00	\$	264,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200703633	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ZONA DE RIO - 143568	143568	2016	\$	300,000.00	\$	264,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200703634	APERTURA DE CALLE - 155670	155670	2016	\$	300,000.00	\$	264,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	-	0.0
HID00160200703635	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140814	140814	2016	\$	587,784.00	\$	587,784.00	\$	176,067.00	\$	176,067.00	\$	176,067.00	\$	-	Metros lineales	822.00	30.0
HID00160200703636	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141581	141581	2016	\$	286,000.00	\$	251,680.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	95.00	0.0
HID00160200703638	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 141951	141951	2016	\$	1,934,544.00	\$	1,702,399.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200703639	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141651	141651	2016	\$	1,100,000.00	\$	968,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	1,057.69	0.0
HID00160200703640	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 142083	142083	2016	\$	848,989.00	\$	747,110.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200709114	REHABILITACION DE NORIAS - 141672	141672	2016	\$	369,435.00	\$	325,103.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	1.00	0.0
HID00160200709115	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142071	142071	2016	\$	682,199.00	\$	600,335.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	9.00	0.0
HID00160200709116	REHABILITACION DE DRENAJE - 140781	140781	2016	\$	267,925.00	\$	267,925.00	\$	267,925.00	\$	267,925.00	\$	267,925.00	\$	-	Metros lineales	155.00	100.0
HID00160200709118	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN OHUATIPA, XOCHIATIPAN - 95836	95836	2016	\$	600,000.00	\$	528,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Piezas	1.00	0.0
HID00160200709119	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 140792	140792	2016	\$	1,738,524.00	\$	1,738,524.00	\$	1,737,514.00	\$	521,254.00	\$	521,254.00	\$	-	Metros lineales	883.40	30.0
HID00160200709120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 143563	143563	2016	\$	500,000.00	\$	440,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0

HID00160200714425	156055	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156055	2016	\$	1,450,000.00	\$	1,276,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	43.00	0.0
HID00160200714426	140754	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140754	2016	\$	370,191.00	\$	370,191.00	\$	370,191.00	\$	111,057.00	\$	111,057.00	\$	111,057.00	\$	111,057.00	Metros lineales	682.00	30.0
HID00160200714427	156014	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156014	2016	\$	1,200,000.00	\$	1,056,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	1,046.21	0.0
HID00160200714428	141043	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 141043	2016	\$	2,950,000.00	\$	2,596,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	1.00	0.0
HID00160200714429	141886	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	2016	\$	606,995.00	\$	606,995.00	\$	606,352.00	\$	484,539.00	\$	484,539.00	\$	484,539.00	\$	-	Otros	15.00	80.0
HID00160200719749	155773	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE XOCHIATIPAN - BARRIO BARRIO TENEXACO - 155773	2016	\$	2,493,414.00	\$	1,836,843.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200719750	140960	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140960	2016	\$	1,650,000.00	\$	1,452,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	718.00	0.0
HID00160200719751	155725	PAVIMENTACION DE CARRETERA TENEXHUEYAC AHUA TITLA PRIMERA ETAPA - 155725	2016	\$	300,000.00	\$	264,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros Cuadrados	367.00	0.0
HID00160200719752	142127	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 142127	2016	\$	763,665.00	\$	763,665.00	\$	762,499.00	\$	228,750.00	\$	228,750.00	\$	228,750.00	\$	-	Otros	1.00	30.0
HID00160200719753	142113	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	2016	\$	367,522.00	\$	367,522.00	\$	367,522.00	\$	286,074.00	\$	286,074.00	\$	286,074.00	\$	-	Otros	7.00	78.0
HID00160200719754	141567	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141567	2016	\$	700,000.00	\$	616,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	625.00	0.0
HID00160200719755	143622	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO - 143622	2016	\$	300,000.00	\$	264,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	1,256.00	0.0
HID00160200719756	142063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142063	2016	\$	985,000.00	\$	866,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	14.00	0.0
HID00160200719757	156010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156010	2016	\$	800,000.00	\$	704,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	702.99	0.0
HID00160200719758	140846	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140846	2016	\$	2,216,964.00	\$	2,216,964.00	\$	2,216,418.00	\$	664,925.00	\$	664,925.00	\$	664,925.00	\$	-	Metros lineales	1,161.32	30.0
HID00160200725300	155702	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TECNICA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 13DST0030G - 155702	2016	\$	450,000.00	\$	296,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	-	0.0
HID00160200725301	140882	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140882	2016	\$	323,085.00	\$	323,085.00	\$	323,085.00	\$	323,085.00	\$	323,085.00	\$	323,085.00	\$	-	Metros lineales	1,050.00	100.0
HID00160200725302	143608	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 143608	2016	\$	2,800,290.00	\$	2,464,255.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID00160200725303	155656	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO - 155656	2016	\$	250,000.00	\$	220,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros Cuadrados	-	0.0

HID00160200725304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 156072	2016	\$	975,000.00	\$	858,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	15.00	0.0
HID00160200725305	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO - 140951	2016	\$	344,104.00	\$	344,104.00	\$	103,231.00	\$	103,231.00	\$	103,231.00	\$	103,231.00	Metros lineales	489.00	30.0
HID00160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	2016	\$	505,307.00	\$	505,307.00	\$	453,714.00	\$	453,714.00	\$	453,714.00	\$	453,714.00	Otros	7.00	90.0
HID00160200725307	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156063	2016	\$	1,800,000.00	\$	1,584,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	40.00	0.0
HID16160200644284	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25533	2016	\$	250,000.00	\$	220,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200644285	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 25416	2016	\$	650,000.00	\$	572,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200644287	CONSTRUCCION DE ALUA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC - 25451	2016	\$	381,546.00	\$	381,546.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	Otros	1.00	40.0
HID16160200646678	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25501	2016	\$	350,000.00	\$	308,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Metros lineales	-	0.0
HID16160200651494	COMEDOR EN ESC. ROSA LUXEMBURGO CLAVE: 13DPR07710 - 24855	2016	\$	850,000.00	\$	648,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200651495	APERTURA DE CAMINO 2DA ETAPA - 65726	2016	\$	655,993.00	\$	655,993.00	\$	654,943.00	\$	654,943.00	\$	654,943.00	\$	654,943.00	Metros lineales	978.00	100.0
HID16160200651497	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24720	2016	\$	757,254.00	\$	757,254.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200651499	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MADRE CAMPESINA - 24911	2016	\$	381,546.00	\$	381,546.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	Otros	1.00	40.0
HID16160200653850	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTEL COBAFH - 24897	2016	\$	1,055,664.00	\$	828,984.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200653852	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA - 25475	2016	\$	381,546.00	\$	381,546.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	\$	152,618.00	Otros	1.00	40.0
HID16160200656211	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24767	2016	\$	761,767.00	\$	761,767.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Otros	-	0.0
HID16160200658730	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 13DPB0508N - 25555	2016	\$	649,710.00	\$	571,750.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	Piezas	-	0.0

\$ 54,670,622.00 \$ 49,203,558.00 \$ 13,063,855.00 \$ 6,152,655.00 \$ 6,152,655.00 \$ 6,152,655.00

