

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID15150200500298	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO ARRIBA	2015-FAISM078021	2015	\$ 246,557.00	\$ 246,557.00	\$ 246,557.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ -		Metros lineales	313.00	100.0	
HID15150200501225	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 13DPB0067H	2015-FAISM078010	2015	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 563,633.00	\$ 563,633.00	\$ 563,633.00	\$ -		Piezas	2.00	100.0	
HID15150200504150	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	2015-FAISM078056	2015	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 741,099.00	\$ 741,099.00	\$ 741,099.00	\$ -		Piezas	1.00	80.0	
				\$ 1,887,237.00	\$ 1,887,237.00	\$ 1,887,237.00	\$ 1,429,073.00	\$ 1,429,073.00	\$ 1,429,073.00						

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO