

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2015**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID15150200500298	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO ARRIBA	2015-FAISM078021	2015	\$ 246,557.00	\$ 246,557.00	\$ 246,557.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ 124,341.00	\$ -		Metros lineales	313.00	100.0	
HID15150200501225	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ,	2015-FAISM078010	2015	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 702,648.00	\$ 563,633.00	\$ 563,633.00	\$ 563,633.00	\$ -		Piezas	2.00	100.0	
HID15150200504150	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	2015-FAISM078056	2015	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 938,032.00	\$ 741,099.00	\$ 741,099.00	\$ 741,099.00	\$ -		Piezas	1.00	80.0	
				\$ 1,887,237.00	\$ 1,887,237.00	\$ 1,887,237.00	\$ 1,429,073.00	\$ 1,429,073.00	\$ 1,429,073.00	\$ -					

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL