

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2016

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200644284	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25533	25533	2016	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	37.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200687180	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE - 141009	141009	2016	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876	141876	2016	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ -		Otros	20.00	85.0	
HID16160200698104	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791	155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -		Otros	2.00	81.0	
HID16160200698106	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143227	143227	2016	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200698110	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140980	140980	2016	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	1,422.90	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200703630	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO CALLE SFR APIO MORA - 141022	141022	2016	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	116.76	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200703633	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE RIO - 143568	143568	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	114.28	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200703635	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140814	140814	2016	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	319.06	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200703637	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141029	141029	2016	\$ 1,104,274.00	\$ 1,104,274.00	\$ 1,104,274.00	\$ 1,104,274.00	\$ 1,104,274.00	\$ 1,104,274.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE AL COMEDOR EN LA ESC. ROSA LUXEMBURG	Metros lineales	1.00	100.0	ESTA OBRA CORRESPONDE AL COMEDOR EN LA ESC. ROSA LUXEMBURG
HID16160200703638	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 141951	141951	2016	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CIUDADA OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	64.00	100.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CIUDADA OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200709114	REHABILITACION DE NORIAS - 141672	141672	2016	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	2.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200714426	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140754	140754	2016	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ -		Metros lineales	263.30	30.0	
HID16160200714428	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 141043	141043	2016	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200714429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	141886	2016	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ -		Otros	10.00	79.0	
HID16160200719750	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140960	140960	2016	\$ 73,943.00	\$ 73,943.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Este importe corresponde a economías que se aplicaran a otro proyecto	Metros lineales	-	0.0	

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2016

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200719752	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 142127	142127	2016	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200719753	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	142113	2016	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ -		Otros	6.00	77.0	
HID16160200719756	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142063	142063	2016	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	22.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200719758	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140846	140846	2016	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	1,409.70	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200725302	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 143608	143608	2016	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200725305	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO - 140951	140951	2016	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ -		Metros lineales	1.00	30.0	
HID16160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	142121	2016	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ -		Otros	7.00	89.0	
				<b>\$ 23,975,315.00</b>	<b>\$ 23,975,315.00</b>	<b>\$ 23,901,372.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>						
611				\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00					
612				\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00	\$ 2,951,537.00					
613				\$ 18,140,792.00	\$ 18,140,792.00	\$ 18,066,849.00	\$ 17,091,183.00	\$ 17,091,183.00	\$ 17,091,183.00	\$ 17,091,183.00					
614				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					
				<b>\$ 23,975,315.00</b>	<b>\$ 23,975,315.00</b>	<b>\$ 23,901,372.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>	<b>\$ 22,925,706.00</b>						

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL