

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2016

4TO. TRIMESTRE 2018

			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID16160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876	141876	2016	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ -		Otros	20.00	85.0	
HID16160200698104	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791	155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -		Otros	2.00	81.0	
HID16160200714429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	141886	2016	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ -		Otros	10.00	79.0	
HID16160200719750	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140960	140960	2016	\$ 73,943.00	\$ 73,943.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0	
HID16160200719753	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	142113	2016	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ -		Otros	6.00	77.0	
HID16160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	142121	2016	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ -		Otros	7.00	89.0	
				\$ 2,991,611.00	\$ 2,991,611.00	\$ 2,917,668.00	\$ 2,442,009.00	\$ 2,442,009.00	\$ 2,442,009.00						

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL