

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2018  
4TO. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID18180101058472	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 18315	Amolo	2018	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 400,567.32	\$ 400,567.32	\$ 400,567.32			ML	581.46	30.0	
HID18180101058474	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA - 18336	Atalco	2018	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,225,053.70	\$ 1,225,053.70	\$ 1,225,053.70			ML	85.16	77.3	
HID18180101058475	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 18343	Cocotla	2018	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 863,549.68	\$ 863,549.68	\$ 863,549.68			ML	350.00	30.0	
HID18180101058477	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 18364	Hueyajtél	2018	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 755,072.95	\$ 755,072.95	\$ 755,072.95			ML	370.65	30.0	
HID180301314802	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211395	Acanaoa	2018	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ -	\$ -			ML	33.67	100.0	
HID180301314804	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211397	Chiapa	2018	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58			ML	58.90	100.0	
HID180301314807	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211405	Nanayatlá	2018	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 360,627.88	\$ 360,627.88	\$ 360,627.88			ML	18.26	30.0	
HID180301314808	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211406	Nuevo Coyolar	2018	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00			ML	240.00	100.0	
HID180301314810	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 211409	NUEVO ACATEPEC	2018	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19			ML	90.00	100.0	
HID180301314812	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 211413	PACHIQUITLA	2018	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50			ML	56.00	100.0	
HID180301314814	REHABILITACION DE NORIAS - 211427	IXTACUATITL A	2018	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ -	\$ -	\$ -			M2	-	0.0	
HID180301314848	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 211566	SAN MIGUEL	2018	\$ 328,404.82	\$ 328,404.82	\$ 328,404.82	\$ 328,404.82	\$ 328,404.82	\$ 328,404.82			ML	300.00	100.0	
HID180301314853	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 211575	PESMAYO	2018	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 299,600.61	\$ 299,600.61	\$ 299,600.61			ML	165.00	30.0	
HID180301314857	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLAXCANTITLA - 211581	XOCHIATIPAN	2018	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69			ML	74.10	100.0	
HID180301314861	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211592	TEXOLOC	2018	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80			ML	98.55	100.0	

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN**

**FAISM 2018**

**4TO. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID180301314866	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 211599	TECOPIA	2018	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 178,184.82	\$ 178,184.82	\$ 178,184.82			ML	195.00	30.0	
HID180301314871	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO TLAMAYA - 211608	XOCHIATIPAN	2018	\$ 243,058.96	\$ 243,058.96	\$ 243,058.96	\$ 243,058.96	\$ 243,058.96	\$ 243,058.96			ML	180.00	100.0	
HID180301314875	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 211616	PACHIQUITLA	2018	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,340,506.19	\$ 2,340,506.19	\$ 2,340,506.19			POSTES	29.00	93.0	
HID180301314879	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 211628	CHIAPA	2018	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 243,517.49	\$ 76,997.62	\$ 76,997.62			POSTES	2.00	94.0	
HID180301314886	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 211662	AHUATITLA	2018	\$ 1,299,152.13	\$ 1,299,152.13	\$ 1,299,152.13	\$ 1,299,152.13	\$ 1,299,152.13	\$ 1,299,152.13			BAÑO	23.00	100.0	
HID180301314906	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 211708	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 264,013.86	\$ 264,013.86	\$ 264,013.86			VIVIENDA	8.00	30.0	
HID180301314907	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211710	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 600,031.49	\$ 600,031.49	\$ 600,031.49			VIVIENDA	8.00	30.0	
HID180301314908	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 211712	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 336,017.63	\$ 336,017.63	\$ 336,017.63			VIVIENDA	8.00	30.0	
HID180301314909	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211713	POCANTLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	
HID180301314910	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211715	Hueyajitel	2018	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12			CUARTO	15.00	100.0	
HID180301314911	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 211716	AHUATITLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	
HID180301314912	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211717	XOCHITL	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	
HID180301314913	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211718	TECOPIA	2018	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 654,489.70	\$ 209,507.17	\$ 209,507.17			CUARTO	6.00	30.0	
HID180301314914	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211719	XOCOTITLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN**

**FAISM 2018**

**4TO. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301314915	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211720	ZACATLAN	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	
HID180301314916	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211721	IXTACUATITL A	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00			CUARTO	10.00	100.0	
HID180301314917	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211722	SANTIAGO II	2018	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24			CUARTO	15.00	100.0	
HID180301314918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 211723	ACATIPA	2018	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23			M2	830.15	100.0	
HID180301314919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 211725	CHIAPA	2018	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08			M2	782.48	100.0	
HID180301314930	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 211782	POHUANTITL A	2018	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 351,828.42	\$ 351,828.42	\$ 351,828.42			PUENTE	1.00	100.0	
HID180301314933	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211821	TEXOLOC	2018	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08			M2	1,263.40	100.0	
HID180301314939	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA NIVELACION DE PAVIMENTO V CALLE A	XOCHIATIPAN	2018	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 136,525.20	\$ 136,525.20	\$ 136,525.20	\$ 136,525.20			M3	36.00	60.7	
HID180301314942	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE - 211867	XOCHIATIPAN	2018	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ -	\$ -	\$ -			M2	830.15	100.0	
HID180301314956	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211964	ZACATLAN	2018	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97			M2	1,159.15	100.0	
HID180301314959	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211988	NANAYATLA	2018	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99			M2	1,133.60	100.0	
HID180301314961	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA INDIGENA GRAL EMILIANO ZAPATA	ACOMUL	2018	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62			ML	158.00	100.0	
HID180301314966	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL - 211998	OHUATIPA	2018	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 752,656.14	\$ 752,656.14	\$ 752,656.14			ML	120.00	100.0	
HID180301314969	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS -	NUEVO ACATEPEC	2018	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65			ML	100.00	100.0	

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN**

**FAISM 2018**

**4TO. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario								Avance fisico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301314972	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 212007	TENENHUEYAC	2018	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20			ML	120.00	100.0	
HID180301315013	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS XOCHIATIPAN -	XOCHIATIPAN	2018	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 64,161.73	\$ 64,161.73	\$ 64,161.73	\$ 64,161.73			M3	36.00	30.0	
HID180301315016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LIC LUIS DONALDO COLOSIO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 594,335.38	\$ 594,335.38	\$ 594,335.38	\$ 594,335.38			M2	170.00	85.0	
HID180301315020	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA MADRE CAMPESINA - 212136	XOCHITL	2018	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 261,227.40	\$ 261,227.40	\$ 261,227.40	\$ 261,227.40			M2	60.00	30.0	
HID180301315022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA - 212145	ZACATLAN	2018	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,019,734.88	\$ 1,019,734.88	\$ 1,019,734.88	\$ 1,019,734.88			M2	467.50	85.0	
HID180301315026	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLAMAYA - 212161	XOCHIATIPAN	2018	\$ 342,976.71	\$ 342,976.71	\$ 342,976.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	258.00	0.0	
HID180301315028	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 212173	TENENHUEYAC	2018	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81	\$ 244,476.81			ML	250.00	100.0	
HID180301315029	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 212193	ATLALCO	2018	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 492,674.91	\$ 154,785.54	\$ 154,785.54	\$ 154,785.54			POSTES	6.00	95.5	
HID180301315031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 212198	POCANTLA	2018	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 194,714.10	\$ 194,714.10	\$ 194,714.10	\$ 194,714.10			ML	6.00	30.0	
HID180301315040	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 212234	ATLAJCO	2018	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 899,478.08	\$ 899,478.08	\$ 899,478.08	\$ 899,478.08			ML	225.00	30.0	
HID180301315050	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO ECF ATLAPEXCOXOCHIATIPAN OHUATIPAIXTACZOQUICO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00			PROYECTO	1.00	100.0	
HID180301315025	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO - 212152	XOCHIATIPAN	2018	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 278,709.21	\$ 278,709.21	\$ 278,709.21	\$ 278,709.21			ML	40.50	30.0	
HID180301315037	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BO. TENEXACO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 93,500.05	\$ 93,500.05	\$ 93,500.05	\$ 93,500.05			POSTES	3.00	30.0	
HID18180101058478	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ACATIPA	2018	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 619,991.58	\$ 619,991.58	\$ 619,991.58	\$ 619,991.58			ML	120.00	30.0	

**DESTINO DEL GASTO****Avance de Proyectos**

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN**  
**FAISM 2018**  
**4TO. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
			Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID180301314873	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO II	2018	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00			PZA	1.00	100.0	

\$ 49,274,984.90 \$ 49,274,984.90 \$ 49,274,984.90 \$ 32,480,971.53 \$ 30,574,911.29 \$ 30,574,911.29

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
 ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL