

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2018  
1ER. TRIMESTRE 2019**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico					
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID18180101058471	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	Acanaoa	2018	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83			m2	525.00	100.0	
HID18180101058472	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 18315	Amolo	2018	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40	\$ 1,335,224.40			ML	581.46	100.0	
HID18180101058474	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA - 18336	Atlalco	2018	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79	\$ 1,585,162.79			ML	110.00	100.0	
HID18180101058475	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 18343	Cocotla	2018	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92			ML	1,055.00	100.0	
HID18180101058477	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 18364	Hueyajteti	2018	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83	\$ 2,516,909.83			ML	1,059.00	100.0	
HID180301314802	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211395	Acanaoa	2018	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02			ML	41.00	100.0	
HID180301314807	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211405	Nanayatlá	2018	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93	\$ 1,202,092.93			ML	60.00	100.0	
HID180301314814	REHABILITACION DE NORIAS - 211427	IXTACUATIL A	2018	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24	\$ 202,452.24			M2	120.00	100.0	
HID180301314853	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 211575	PESMAYO	2018	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70	\$ 998,668.70			ML	550.00	100.0	
HID180301314866	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 211599	TECOPIA	2018	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39	\$ 593,949.39			ML	650.00	100.0	
HID180301314875	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 211616	PACHIQUITLA	2018	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97	\$ 2,515,779.97			OTROS	30.00	100.0	
HID180301314879	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 211628	CHIAPA	2018	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72	\$ 256,658.72			OTROS	5.00	100.0	
HID180301314906	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 211708	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00			VIVIENDA	25.00	100.0	
HID180301314907	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211710	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			VIVIENDA	25.00	100.0	
HID180301314908	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 211712	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93	\$ 1,125,209.93			VIVIENDA	25.00	100.0	

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN**

**FAISM 2018**

**1ER. TRIMESTRE 2019**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico					
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301314913	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211718	TECOPIA	2018	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23			CUARTO	6.00	100.0	
HID180301314930	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 211782	POHUANTITLA	2018	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25			OTRO	1.00	100.0	
HID180301314933	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211821	TEXOLOC	2018	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20	\$ 1,290,865.20			M2	1,264.00	100.0	
HID180301314939	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA NIVELACION DE PAVIMENTO VCALLE A	XOCHIATIPAN	2018	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00			M3	36.00	100.0	
HID180301314942	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE - 211867	XOCHIATIPAN	2018	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85			M2	900.00	100.0	
HID180301314956	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211964	ZACATLAN	2018	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76	\$ 1,201,588.76			M2	1,160.00	100.0	
HID180301314959	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211988	NANAYATLA	2018	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46	\$ 1,179,827.46			M2	1,134.00	100.0	
HID180301314966	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL - 211998	OHUATIPA	2018	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91			ML	120.00	100.0	
HID180301315013	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS XOCHIATIPAN -	XOCHIATIPAN	2018	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42	\$ 213,872.42			M3	36.00	100.0	
HID180301315016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LIC LUIS DONALDO COLOSIO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05	\$ 698,927.05			M2	200.00	100.0	
HID180301315020	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA MADRE CAMPESINA - 212136	XOCHITL	2018	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99	\$ 870,757.99			M2	200.00	100.0	
HID180301315022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA - 212145	ZACATLAN	2018	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48	\$ 1,199,642.48			M2	550.00	100.0	
HID180301315026	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLAMAYA - 212161	XOCHIATIPAN	2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00			ML	258.00	100.0	
HID180301315029	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 212193	ATLALCO	2018	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80	\$ 515,861.80			OTROS	8.00	100.0	

## DESTINO DEL GASTO

### Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2018  
1ER. TRIMESTRE 2019**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico					
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301315031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 212198	POCANTLA	2018	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00	\$ 649,047.00			ML	6.00	100.0	
HID180301315040	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 212234	ATLAJCO	2018	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25	\$ 2,998,260.25			ML	750.00	100.0	
HID180301315025	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO - 212152	XOCHIATIPAN	2018	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08	\$ 1,093,683.08			ML	135.00	100.0	
HID180301315037	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BO. TENEXACO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84	\$ 311,666.84			M2	250.00	100.0	
HID18180101058478	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ACATIPA	2018	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54	\$ 2,066,638.54			OTROS	1.00	100.0	

\$ 36,980,223.78 \$ 36,980,223.78 \$ 36,980,223.78 \$ 36,980,223.78 \$ 36,980,223.78 \$ 36,980,223.78

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL