

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2018

3ER. TRIMESTRE 2018

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Monto del recurso presupuestario							Avance físico			
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID18180101058471	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 18294	Acanaoa	2018	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 1,219,466.83	\$ 365,840.05	\$ 365,840.05	\$ 365,840.05			ML	525.35	30.0	
HID18180101058472	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 18315	Amolo	2018	\$ 1,336,731.38	\$ 1,336,731.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	1,938.20	0.0	
HID18180101058474	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA - 18336	Atlalco	2018	\$ 1,525,162.79	\$ 1,525,162.79	\$ 1,525,162.79	\$ 457,548.84	\$ 457,548.84	\$ 457,548.84			ML	110.60	30.0	
HID18180101058475	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 18343	Cocotla	2018	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 2,878,498.92	\$ 863,549.68	\$ 863,549.68	\$ 863,549.68			ML	1,055.26	30.0	
HID18180101058476	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 18357	Cruzhuica	2018	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92			ML	182.20	100.0	
HID18180101058477	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 18364	Hueyajteti	2018	\$ 2,518,656.57	\$ 2,518,656.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	1,059.00	0.0	
HID18180101058478	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 18380	El Crucero Linda Vista	2018	\$ 973,514.93	\$ 973,514.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			TANQUE	1.00	0.0	
HID180301314802	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211395	Acanaoa	2018	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ 292,936.02	\$ -	\$ -	\$ -			ML	33.67	0.0	
HID180301314804	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211397	Chiapa	2018	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ 527,871.58	\$ -	\$ -	\$ -			ML	58.90	0.0	
HID180301314807	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211405	Nanayatl	2018	\$ 1,203,458.29	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	60.85	0.0	
HID180301314808	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211406	Nuevo Coyolar	2018	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,904,039.00	\$ 1,636,263.73	\$ 1,636,263.73	\$ 1,636,263.73			ML	240.00	86.0	
HID180301314810	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 211409	NUEVO ACATEPEC	2018	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ 126,290.19	\$ -	\$ -	\$ -			ML	90.00	0.0	
HID180301314812	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 211413	PACHIQUITLA	2018	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,237,613.50	\$ 1,064,347.61	\$ 1,064,347.61	\$ 1,064,347.61			ML	56.00	86.0	
HID180301314814	REHABILITACION DE NORIAS - 211427	IXTACUATITLA	2018	\$ 202,452.24	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	120.00	0.0	
HID180301314848	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 211566	SAN MIGUEL	2018	\$ 328,404.82	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	300.00	0.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2018

3ER. TRIMESTRE 2018

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301314850	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ARRIBA - 211569	XOCHIATIPAN	2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00			ML	128.96	100.0	
HID180301314853	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 211575	PESMAYO	2018	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	550.00	0.0	
HID180301314857	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLAXCANTITLA - 211581	XOCHIATIPAN	2018	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 713,591.69	\$ 214,077.51	\$ 214,077.51	\$ 214,077.51	\$ 214,077.51			ML	74.10	30.0	
HID180301314859	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 211587	XILICO	2018	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48	\$ 1,637,097.48			ML	98.00	100.0	
HID180301314861	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 211592	TEXOLOC	2018	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 1,137,746.80	\$ 978,470.70	\$ 978,470.70	\$ 978,470.70	\$ 978,470.70			ML	98.55	86.0	
HID180301314866	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 211599	TECOPIA	2018	\$ 651,715.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	650.00	0.0	
HID180301314868	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 211604	EL ZAPOTE	2018	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01	\$ 1,228,222.01			ML	90.00	100.0	
HID180301314871	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO TLAMAYA - 211608	XOCHIATIPAN	2018	\$ 220,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	180.00	0.0	
HID180301314873	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 211610	SANTIAGO II	2018	\$ 2,500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PLANTA	1.00	0.0	
HID180301314875	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 211616	PACHIQUITLA	2018	\$ 2,500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			POSTES	30.00	0.0	
HID180301314879	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 211628	CHIAPA	2018	\$ 250,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			POSTES	5.00	0.0	
HID180301314886	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 211662	IXTACUATITLA	2018	\$ 1,149,152.13	\$ 1,149,152.13	\$ 1,149,152.13	\$ 344,745.64	\$ 344,745.64	\$ 344,745.64	\$ 344,745.64			BAÑO	23.00	30.0	
HID180301314906	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 211708	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 877,242.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			VIVIENDA	25.00	0.0	
HID180301314907	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211710	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 2,000,000.00	\$ 1,276,554.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			VIVIENDA	25.00	0.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2018

3ER. TRIMESTRE 2018

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.	
HID180301314908	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 211712	XOCHIATIPAN (VIVIENDA)	2018	\$ 1,125,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			VIVIENDA	25.00	0.0	
HID180301314909	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211713	POCANTLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314910	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211715	Hueyajteti	2018	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 698,987.12	\$ 209,696.14	\$ 209,696.14	\$ 209,696.14	\$ 209,696.14			CUARTO	15.00	30.0	
HID180301314911	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 211716	AHUATITLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314912	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211717	XOCHITL	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314913	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211718	TECOPIA	2018	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 698,357.23	\$ 209,507.17	\$ 209,507.17	\$ 209,507.17	\$ 209,507.17			CUARTO	15.00	30.0	
HID180301314914	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211719	XOCOTITLA	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314915	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211720	ZACATLAN	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314916	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 211721	IXTACUATITL A	2018	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 466,200.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00			CUARTO	10.00	30.0	
HID180301314917	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 211722	SANTIAGO II	2018	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 698,339.24	\$ 209,501.77	\$ 209,501.77	\$ 209,501.77	\$ 209,501.77			CUARTO	15.00	30.0	
HID180301314918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 211723	ACATIPA	2018	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ 797,404.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	830.15	0.0	
HID180301314919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 211725	CHIAPA	2018	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 888,531.08	\$ 755,251.42	\$ 755,251.42	\$ 755,251.42	\$ 755,251.42			M2	782.48	85.0	
HID180301314920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN - 211726	IXTACZOQUIC O	2018	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12	\$ 852,054.12			M2	882.77	100.0	
HID180301314930	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 211782	POHUANTITL A	2018	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ 455,379.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PUENTE	1.00	0.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2018

3ER. TRIMESTRE 2018

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID180301314931	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN - 211793	SANTIAGO I	2018	\$ 698,790.52	\$ 698,790.52	\$ 698,790.52	\$ 698,790.52	\$ 698,790.52	\$ 698,790.52			M2	840.30	100.0	
HID180301314933	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211821	TEXOLOC	2018	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08	\$ 516,346.08			M2	1,263.40	100.0	
HID180301314936	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA NIVELACION DE PAVIMENTO - 211845	XOCHIATIPAN	2018	\$ 300,082.69	\$ 300,082.69	\$ 300,082.69	\$ 300,082.69	\$ 300,082.69	\$ 300,082.69			M3	101.39	100.0	
HID180301314939	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION PARA NIVELACION DE PAVIMENTO VCALLE A	XOCHIATIPAN	2018	\$ 180,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M3	120.00	0.0	
HID180301314942	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE - 211867	XOCHIATIPAN	2018	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ 481,231.85	\$ -	\$ -	\$ -			M2	830.15	0.0	
HID180301314946	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO	XOCOTITLA	2018	\$ 543,741.89	\$ 543,741.89	\$ 543,741.89	\$ 543,741.89	\$ 543,741.89	\$ 543,741.89			M2	548.83	100.0	
HID180301314950	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN CALLE A A Cceso A TENEXACO - 211895	XOCHIATIPAN	2018	\$ 2,449,194.81	\$ 2,449,194.81	\$ 2,449,194.81	\$ 2,449,194.81	\$ 2,449,194.81	\$ 2,449,194.81			ML	34.90	100.0	
HID180301314956	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211964	ZACATLAN	2018	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97	\$ 585,284.97			M2	1,159.15	100.0	
HID180301314959	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL - 211988	NANAYATLA	2018	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99	\$ 471,930.99			M2	1,133.60	100.0	
HID180301314961	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA INDIGENA GRAL EMILIANO ZAPATA	ACOMUL	2018	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ 438,338.62	\$ -	\$ -	\$ -			ML	158.00	0.0	
HID180301314963	CONSTRUCCION DE PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA -	IXTACUATITL A	2018	\$ 665,576.90	\$ 665,576.90	\$ 665,576.90	\$ 665,576.90	\$ 665,576.90	\$ 665,576.90			ANEXO	1.00	100.0	
HID180301314966	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL - 211998	OHUATIPA	2018	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 831,605.91	\$ 752,656.14	\$ 752,656.14	\$ 752,656.14			ML	120.00	91.0	
HID180301314969	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS -	NUEVO ACATEPEC	2018	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 737,585.65	\$ 221,275.70	\$ 221,275.70	\$ 221,275.70			ML	100.00	30.0	
HID180301314972	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 212007	TENENHUEYA C	2018	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 351,339.20	\$ 250,782.26	\$ 250,782.26	\$ 250,782.26			ML	120.00	71.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2018
3ER. TRIMESTRE 2018**

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Monto del recurso presupuestario							Avance físico			
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID180301315013	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS XOCHIATIPAN -	XOCHIATIPAN	2018	\$ 210,204.09	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M3	120.00	0.0	
HID180301315016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LIC LUIS DONALDO COLOSIO	XOCHIATIPAN	2018	\$ 710,617.32	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	200.00	0.0	
HID180301315020	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA MADRE CAMPESINA - 212136	XOCHITL	2018	\$ 875,442.27	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	200.00	0.0	
HID180301315022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA - 212145	ZACATLAN	2018	\$ 1,154,642.48	\$ 1,154,642.48	\$ 1,154,642.48	\$ 346,392.74	\$ 346,392.74	\$ 346,392.74			M2	550.00	30.0	
HID180301315025	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO - 212152	XOCHIATIPAN	2018	\$ 930,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	135.00	0.0	
HID180301315026	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLAMAYA - 212161	XOCHIATIPAN	2018	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	258.00	0.0	
HID180301315028	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 212173	TENENHUEYA C	2018	\$ 244,476.81	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	250.00	0.0	
HID180301315029	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 212193	ATLALCO	2018	\$ 1,344,387.69	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			POSTES	8.00	0.0	
HID180301315031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 212198	POCANTLA	2018	\$ 450,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	18.00	0.0	
HID180301315037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE - 212216	XOCHIATIPAN	2018	\$ 220,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	250.00	0.0	
HID180301315040	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 212234	ATLAJCO	2018	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ML	750.00	0.0	
HID180301315050	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO ECF ATLAPEXCOXOCHIATIPA NOHUATIPAIXTACZOQUIC	XOCHIATIPAN	2018	\$ 233,584.91	\$ 71,097.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PROYECTO	1.00	0.0	

\$ 62,093,304.00 \$ 55,883,970.00 \$ 35,607,415.69 \$ 21,585,171.48 \$ 21,585,171.48 \$ 21,585,171.48

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

FAISM 2018

3ER. TRIMESTRE 2018

Clave	Nombre del Proyecto	Localidad	Monto del recurso presupuestario								Avance físico			
			Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL