

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAFEF 2019
INFORME DEFINITIVO 2019**

Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario							Avance físico				
					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190301570203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE CRUCERO PESMAYO - ATLALCO A ZACATLAN	2019/FAFEF-00615	ZACATLAN	2019	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00			ML	2,986.50	100.0	
HID190301570215	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A LA COMUNIDAD	2019/FAFEF-00434	PACHIQUITLA	2019	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00			ML	2,986.50	100.0	
					\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00						

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL