

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS _____
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPAN _____
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM _____
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPAN _____
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2023 _____

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ _____
 CARGO: _____ AUXILIAR ADMINISTRATIVO _____
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ anab52137@gmail.com _____
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601 _____

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID220402159719	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHIAPA - 239501	2022/FAISM078078	MUNICIPAL	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	100%	
2	HID230202220453	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LOC.PILTEXOLOC - 49285	2023/FAISM078001	MUNICIPAL	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,024,610.42	\$ 1,024,610.42	85%	
3	HID230202220528	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. PACHIQUITLA - 49797	2023/FAISM078002	MUNICIPAL	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$ -	\$ -	100%	
4	HID230202220547	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN LOC. ATLAJCO - 49987	2023/FAISM078003	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	30%	
5	HID230202220559	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOC. XOCOTITLA - 50051	2023/FAISM078004	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	30%	
6	HID230202222960	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. HUEYAJTETL - 70232	2023/FAISM078005	MUNICIPAL	\$317,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	100%	
7	HID230202222970	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A SANTIAGO I - 70353	2023/FAISM078006	MUNICIPAL	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	30%	
8	HID230202222980	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A POCANTLA - 70488	2023/FAISM078007	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	30%	
9	HID230202222996	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN LOC. PACHIQUITLA - 70638	2023/FAISM078008	MUNICIPAL	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$322,500.00	\$322,500.00	30%	
10	HID230202227562	CONSTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA - 106345	2023/FAISM078009	MUNICIPAL	\$1,922,228.00	\$1,922,228.00	\$1,922,228.00	\$0.00	\$ -	\$ -	0%	
11	HID230202227665	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN LOC. TECOPIA - 106793	2023/FAISM078010	MUNICIPAL	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$312,000.00	\$312,000.00	30%	
12	HID230202227698	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE Y ANDADORES EN LOCALIDAD DE ZACATLAN - 107091	2023/FAISM078011	MUNICIPAL	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	100%	
TOTAL					\$ 11,339,228.00	\$ 11,339,228.00	\$ 11,339,228.00	\$ 9,417,000.00	\$ 3,771,110.42	\$ 3,771,110.42	55%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
C. ANA BAUTISTA HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR

T.S.U. LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN