




**ÓRGANO RECTOR:** \_\_\_\_\_ MUNICIPIOS  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:** \_\_\_\_\_ FAISM  
**ENCARGADO DEL FONDO:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**EJERCICIO DEL RECURSO:** \_\_\_\_\_ 2023

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ ANA BAUTISTA HERNANDEZ  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_ [anab52137@gmail.com](mailto:anab52137@gmail.com)  
**TELÉFONO(S):** \_\_\_\_\_ 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
16	HID230402303504	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LOC. CRUZHICA - 364260	2023/FAISM078062	MUNICIPAL	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	100%	
17	HID230402303368	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LOC. XOCHIATIPAN - 363589	2023/FAISM078063	MUNICIPAL	\$150,000.16	\$150,000.16	\$150,000.16	\$150,000.16	\$150,000.16	\$150,000.16	100%	
18	HID230402303160	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PRISCO MANUEL - 362666	2023/FAISM078064	MUNICIPAL	\$325,256.53	\$325,256.53	\$325,256.53	\$325,256.53	\$325,256.53	\$325,256.53	100%	
19	HID230402321947	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN BARRIO PRISCO MANUEL. - 447734	2023/FAISM078065	MUNICIPAL	\$297,024.64	\$297,024.64	\$297,024.64	\$297,024.64	\$297,024.64	\$297,024.64	100%	
20	HID230402299910	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PRIMERA ETAPA BARRIO TENEXACO - 349606	2023/FAISM078066	MUNICIPAL	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	100%	
21	HID230402303051	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA EN BARRIO ARRIBA - 362096	2023/FAISM078067	MUNICIPAL	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100%	
22	HID230402299833	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 349273	2023/FAISM078068	MUNICIPAL	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	100%	
23	HID230402304619	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC.PREESCOLAR GENERAL XOCHIATIPAN,C.C.T. 13DJN0322T, SEGUNDA ETAPA - 368951	2023/FAISM078069	MUNICIPAL	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100%	
24	HID230402302799	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 30 DE XOCHIATIPAN - 360975	2023/FAISM078070	MUNICIPAL	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>\$ 24,466,519.40</b>	<b>100%</b>	

**NOTA:** EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.  
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.  
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ  
 C. ANA BAUTISTA HERNANDEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ  
 T.S.U. LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
 L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN