



ORGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPAN
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPAN
EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE: _____ MISAI SAN LUCAS PEÑA
CARGO: _____ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRÓNICO: _____ msl@sanlucaspea.gob.mx
TELÉFONOS: _____ 7721196973

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COSETELIA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENSADO	EJERCIDO			PAGADO
18	HID240202357874	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOCALIDAD TEXOLOC - 141091	2024/FAISM078023	MUNICIPAL	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	
19	HID240202358460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE XOCOTITLA - 143287	2024/FAISM078024	MUNICIPAL	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,088,661.92	\$2,088,661.92	82%	
20	HID2402023586032	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA PRISCO MANUEL - 143075	2024/FAISM078025	MUNICIPAL	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	100%	
21	HID240202358417	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. IXTACZOQUICO - 143198	2024/FAISM078026	MUNICIPAL	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$1,317,819.15	\$1,317,819.15	51%	
22	HID240202351362	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE Y ANDADORES EN BARRIO TLAXCANTITLA - 159932	2024/FAISM078027	MUNICIPAL	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$654,897.19	\$654,897.19	67%	
23	HID240202351571	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE POCAHTLA - 159961	2024/FAISM078028	MUNICIPAL	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	100%	
24	HID240202351615	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO TENEXACO - 159166	2024/FAISM078029	MUNICIPAL	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	
25	HID240302419035	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA - 227776	2024/FAISM078030	MUNICIPAL	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	30%	
26	HID240302419548	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PACHIQUITA - 231358	2024/FAISM078031	MUNICIPAL	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$2,117,982.84	\$2,117,982.84	68%	
27	HID240302419096	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE PESMAYO - 228191	2024/FAISM078032	MUNICIPAL	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$171,000.00	\$171,000.00	30%	
28	HID240302419683	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 13DPB0181Z - 233297	2024/FAISM078033	MUNICIPAL	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$667,752.78	\$667,752.78	54%	
29	HID240302419121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. COCOTLA - 228356	2024/FAISM078034	MUNICIPAL	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$786,229.67	\$786,229.67	66%	
30	HID240302419988	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE BARRIO ARRIBA - 227446	2024/FAISM078035	MUNICIPAL	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	100%	
31	HID240302419619	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATIPA - 231677	2024/FAISM078036	MUNICIPAL	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,034,122.50	\$1,034,122.50	53%	
32	HID240302426402	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUICO - 273918	2024/FAISM078037	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$256,192.74	\$256,192.74	54%	
33	HID240302426571	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESMAYO - 274692	2024/FAISM078038	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$256,192.74	\$256,192.74	54%	
34	HID240302426603	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POHUANTITLA - 275083	2024/FAISM078039	MUNICIPAL	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$770,898.59	\$770,898.59	49%	



ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPÁN
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPÁN
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ MISAEI SAN LUCAS PEÑA
 CARGO: _____ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ msl@xochiatipan.hgo.gob.mx
 TELÉFONOS: _____ 7721196974

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



REGISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
					MODIFICADO	RECAUDADO (ADMINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO
35	HID240302426900	MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPÁN - 277192	2024/FAISM078043	MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
36	HID240302426746	CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 275687	2024/FAISM078047	MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
37	HID240202391515	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TENEXHUEYAC - 169196	2024/FAISM078053	MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	
38	HID240302430003	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO Y CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TENEXHUEYAC - 282282		MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
39	HID240302429423	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN LOC. ATLAJCÓ - 289518		MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
TOTAL					\$ 49,758,096.18	\$ 49,758,096.18	\$ 49,758,096.18	\$ 49,758,096.18	\$ 36,591,862.83	\$ 36,591,862.83	62%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y OTRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA. NO OLVIDO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 AHO, MISAEI SAN LUCAS PEÑA
 DIRECTOR DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
 LIC. RICARDO BAUTISTA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Bautista



AUTORIZÓ
 LIC. RICARDO BAUTISTA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL DE XOCHIATIPÁN