

**ÓRGANO RECTOR:** \_\_\_\_\_ MUNICIPIOS  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:** \_\_\_\_\_ FAISM  
**ENCARGADO DEL FONDO:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**EJERCICIO DEL RECURSO:** \_\_\_\_\_ 2024

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ MISAEI SAN LUCAS PEÑA  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_ [ara.sanlucas@gmail.com](mailto:ara.sanlucas@gmail.com)  
**TELÉFONO(S):** \_\_\_\_\_ 7721196974

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID240202362483	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LOC. OHUATIPA - 50226	2024/FAISM078005	MUNICIPAL	\$3,798,291.22	\$3,798,291.22	\$3,798,291.22	\$3,798,291.22	\$3,665,602.60	\$3,665,602.60	97%	
2	HID240202362066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN LOC. ACANOA. - 50817	2024/FAISM078006	MUNICIPAL	\$2,698,422.21	\$2,698,422.21	\$2,698,422.21	\$2,698,422.21	\$2,698,422.21	\$2,698,422.21	100%	
3	HID240202362118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE ZACATLAN - 50954	2024/FAISM078007	MUNICIPAL	\$4,598,198.40	\$4,598,198.40	\$4,598,198.40	\$4,598,198.40	\$3,974,998.89	\$3,974,998.89	86%	
4	HID240202364554	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE POHUANTITLA. - 57058	2024/FAISM078008	MUNICIPAL	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100%	
5	HID240202366397	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. Lindavista - 63827	2024/FAISM078009	MUNICIPAL	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	100%	
6	HID240202366035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 62406	2024/FAISM078010	MUNICIPAL	\$820,000.00	\$820,000.00	\$820,000.00	\$820,000.00	\$820,000.00	\$820,000.00	100%	
7	HID240202370472	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO I - 77025	2024/FAISM078012	MUNICIPAL	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100%	
8	HID240202370482	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EL LOC. PIL TEXOLOC - 77046	2024/FAISM078013	MUNICIPAL	\$2,198,669.93	\$2,198,669.93	\$2,198,669.93	\$2,198,669.93	\$1,499,562.49	\$1,499,562.49	68.20%	
9	HID240202370549	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LOCALIDAD DE CRUZHICA - 79310	2024/FAISM078014	MUNICIPAL	\$1,232,184.65	\$1,232,184.65	\$1,232,184.65	\$1,232,184.65	\$1,232,184.65	\$1,232,184.65	100%	
10	HID240202371291	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA PRISCO MANUEL - 79822	2024/FAISM078015	MUNICIPAL	\$2,023,000.00	\$2,023,000.00	\$2,023,000.00	\$2,023,000.00	\$1,812,985.83	\$1,812,985.83	90%	
11	HID240202376200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES Y ANDADORES EN LOCALIDAD DE ATLALCO - 97637	2024/FAISM078016	MUNICIPAL	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$255,000.00	\$255,000.00	30%	
12	HID240202371347	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LOCALIDAD DE SANTIAGO II - 80076	2024/FAISM078017	MUNICIPAL	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,400,689.65	\$1,400,689.65	88%	
15	HID240202387275	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LOC. NUEVO ACATEPEC. - 135247	2024/FAISM078020	MUNICIPAL	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	
16	HID240202387328	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN LOC. PACHIQUITLA - 136114	2024/FAISM078021	MUNICIPAL	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,165,766.39	\$2,165,766.39	83%	

**ÓRGANO RECTOR:** \_\_\_\_\_ MUNICIPIOS  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:** \_\_\_\_\_ FAISM  
**ENCARGADO DEL FONDO:** \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
**EJERCICIO DEL RECURSO:** \_\_\_\_\_ 2024

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ MISAEAL SAN LUCAS PEÑA  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_ [ara.sanlucas@gmail.com](mailto:ara.sanlucas@gmail.com)  
**TELÉFONO(S):** \_\_\_\_\_ 7721196974

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
17	HID240202387268	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO AL BARRIO SAN JUAN - 138308	2024/FAISM078022	MUNICIPAL	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	100%	
18	HID240202387874	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOCALIDAD TEXoloc - 141091	2024/FAISM078023	MUNICIPAL	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	
19	HID240202388466	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE XOCOTITLA - 143287	2024/FAISM078024	MUNICIPAL	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,068,561.92	\$2,068,561.92	82%	
20	HID240202388032	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA PRISCO MANUEL - 143075	2024/FAISM078025	MUNICIPAL	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	100%	
21	HID240202388417	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. IXTACZOQUICO. - 143196	2024/FAISM078026	MUNICIPAL	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$1,317,819.15	\$1,317,819.15	51%	
22	HID240202391362	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE Y ANDADORES EN BARRIO TLAXCANTITLA - 155832	2024/FAISM078027	MUNICIPAL	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$634,897.19	\$634,897.19	67%	
23	HID240202391571	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE POCANTLA - 158991	2024/FAISM078028	MUNICIPAL	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	100%	
24	HID240202391615	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO TENEXACO - 159166	2024/FAISM078029	MUNICIPAL	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	
25	HID240302419033	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA - 227776	2024/FAISM078030	MUNICIPAL	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	30%	
26	HID240302419548	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PACHIQUITA - 231358	2024/FAISM078031	MUNICIPAL	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$2,117,982.84	\$2,117,982.84	68%	
27	HID240302419096	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN LOCALIDAD DE PESMAYO - 228191	2024/FAISM078032	MUNICIPAL	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$171,000.00	\$171,000.00	30%	
28	HID240302419883	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 13DPB0181Z - 233297	2024/FAISM078033	MUNICIPAL	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$867,752.78	\$867,752.78	54%	
29	HID240302419121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. COCOTLA - 228356	2024/FAISM078034	MUNICIPAL	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$786,229.67	\$786,229.67	66%	
30	HID240302418988	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE BARRIO ARRIBA - 227448	2024/FAISM078035	MUNICIPAL	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	100%	
31	HID240302419619	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATIPA - 231677	2024/FAISM078036	MUNICIPAL	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,034,122.50	\$1,034,122.50	53%	
32	HID240302426402	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUICO - 273918	2024/FAISM078037	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$256,192.74	\$256,192.74	54%	

ÓRGANO RECTOR: \_\_\_\_\_ MUNICIPIOS  
 UNIDAD PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: \_\_\_\_\_ FAISM  
 ENCARGADO DEL FONDO: \_\_\_\_\_ XOCHIATIPAN  
 EJERCICIO DEL RECURSO: \_\_\_\_\_ 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ MISAEL SAN LUCAS PEÑA  
 CARGO: \_\_\_\_\_ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ [arq.sanlucas@gmail.com](mailto:arq.sanlucas@gmail.com)  
 TELÉFONO(S): \_\_\_\_\_ 7721196974

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
33	HID240302426571	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESMAYO - 274962	2024/FAISM078038	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$256,192.74	\$256,192.74	54%	
34	HID24030246603	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POHUANTITLA - 275093	2024/FAISM078039	MUNICIPAL	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$770,898.59	\$770,898.59	49%	
38	HID240302426900	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN -277192	2024/FAISM078043	MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
42	HID240302426746	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 275687	2024/FAISM078047	MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
48	HID240202391615	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TENEXHUEYAC - 159166	2024/FAISM078053	MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	
49	HID240302430003	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO Y CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TENEXHUEYAC - 292292		MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
50	HID240302429423	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN LOC. ATLAJCO - 289618		MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 49,758,098.18</b>	<b>\$ 49,758,098.18</b>	<b>\$ 49,758,098.18</b>	<b>\$ 49,758,098.18</b>	<b>\$ 36,501,862.83</b>	<b>\$ 36,501,862.83</b>	<b>62%</b>	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.  
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.  
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ  
 ARQ. MISAEL SAN LUCAS PEÑA  
 DIRECTOR DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ  
 LIC. RICARDO BAUTISTA HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
 LIC. ERIKA Hernández RAMÍREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN