

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN

Avance de Proyectos

REGISTRO POR PROYECTO FORMATO 3

FONDO: FAISM

3(A) FAISM EJERCICIO 2016

EJERCICIO: 2016

Clave	Nombre	Número	Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
			Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200644284	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25533	25533	2016	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 77,427.00	\$ 77,427.00	\$ 77,427.00	\$ -	Otros	37.00	30.0		
HID16160200644285	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 25416	25416	2016	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 231,511.00	\$ 231,511.00	\$ 231,511.00	\$ -	Otros	1.00	80.0		
HID16160200644287	CONSTRUCCION DE ALUA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 25451	25451	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 152,618.00	\$ 152,618.00	\$ 152,618.00	\$ -	Otros	1.00	98.0		
HID16160200646678	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25501	25501	2016	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 297,998.00	\$ 297,998.00	\$ 297,998.00	\$ -	Metros lineales	140.30	85.6		
HID16160200651495	APERTURA DE CAMINO 2DA ETAPA - 65726	65726	2016	\$ 654,943.00	\$ 654,943.00	\$ 654,943.00	\$ 654,943.00	\$ 654,943.00	\$ 654,943.00	\$ -	Metros lineales	3,212.78	100.0		
HID16160200651497	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24720	24720	2016	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ -	Otros	1.00	100.0		
HID16160200651499	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MADRE CAMPESINA - 24911	24911	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ -	Otros	1.00	100.0		
HID16160200653850	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTEL COBAEH - 24897	24897	2016	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 767,358.00	\$ 767,358.00	\$ 767,358.00	\$ -	Otros	2.00	72.9		
HID16160200653852	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA - 25475	25475	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 152,618.00	\$ 152,618.00	\$ 152,618.00	\$ -	Otros	1.00	98.0		
HID16160200656211	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24767	24767	2016	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ -	Otros	1.00	100.0		
HID16160200658730	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CI AVF 13DPR0508N - 25555	25555	2016	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 198,205.00	\$ 198,205.00	\$ 198,205.00	\$ -	Piezas	1.00	30.0		
HID16160200687180	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE - 141009	141009	2016	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 286,144.00	\$ 286,144.00	\$ 286,144.00	\$ -	Otros	1.00	70.0		
HID16160200687181	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO TENEXACO - 141942	141942	2016	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ -	Otros	9.00	100.0		
HID16160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876	141876	2016	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ -	Otros	20.00	85.0		
HID16160200687183	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 155679	155679	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	Otros	90.00	30.0		
HID16160200687184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TLALTECATLA-POCANTLA - 143247	143247	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	Metros lineales	417.35	100.0		
HID16160200687185	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBA - 140986	140986	2016	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 592,444.00	\$ 592,444.00	\$ 592,444.00	\$ -	Otros	1.00	66.0		
HID16160200692694	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO ARRIBA PARA ZONA UBR - 142103	142103	2016	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ -	Otros	5.00	100.0		
HID16160200692695	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141686	141686	2016	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 248,070.00	\$ 248,070.00	\$ 248,070.00	\$ -	Metros lineales	222.11	30.0		
HID16160200692696	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140979	140979	2016	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 929,659.00	\$ 929,659.00	\$ 929,659.00	\$ -	Metros lineales	2,018.50	59.3		
HID16160200692697	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 141608	141608	2016	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ -	Metros lineales	141.60	100.0		
HID16160200692698	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 155765	155765	2016	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 140,121.00	\$ 140,121.00	\$ 140,121.00	\$ -	Metros lineales	923.10	30.0		
HID16160200698104	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791	155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -	Otros	2.00	80.0		
HID16160200698106	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143227	143227	2016	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 580,278.00	\$ 580,278.00	\$ 580,278.00	\$ -	Otros	1.00	70.0		
HID16160200698107	MURO DE CONTENCIÓN PARA NIVELACION DE PAVIMENTO Y COINDANCIA - 143642	143642	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	Otros	76.36	100.0		
HID16160200698108	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 156023	156023	2016	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ -	Otros	109.20	100.0		

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN

Avance de Proyectos

REGISTRO POR PROYECTO FORMATO 3

FONDO: FAISM

3(A) FAISM EJERCICIO 2016

EJERCICIO: 2016

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200698109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N - 155595	155595	2016	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ -		Metros lineales	352.00	100.0	
HID16160200698110	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140980	140980	2016	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 1,862,848.00	\$ 1,862,848.00	\$ 1,862,848.00	\$ -		Metros lineales	1,422.90	52.3	
HID16160200698111	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 140855	140855	2016	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ -		Metros lineales	282.35	100.0	
HID16160200698112	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141595	141595	2016	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ -		Otros	48.00	100.0	
HID16160200703630	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO CALLE SERAPIO MORA - 141022	141022	2016	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	116.76	50.0	
HID16160200703631	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO TENEXACO - 140895	140895	2016	\$ 507,547.00	\$ 507,547.00	\$ 507,547.00	\$ 507,547.00	\$ 507,547.00	\$ 507,547.00	\$ -		Metros lineales	117.19	100.0	
HID16160200703632	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION - 155688	155688	2016	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ -		Otros	64.80	100.0	
HID16160200703633	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN ZONA DE RIO - 143568	143568	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -		Otros	114.28	30.0	
HID16160200703634	APERTURA DE CALLE - 155670	155670	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -		Metros lineales	189.47	30.0	
HID16160200703635	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140814	140814	2016	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 176,067.00	\$ 176,067.00	\$ 176,067.00	\$ -		Metros lineales	319.06	98.0	
HID16160200703636	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141581	141581	2016	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ -		Otros	24.00	100.0	
HID16160200703639	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141651	141651	2016	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 209,763.00	\$ 209,763.00	\$ 209,763.00	\$ -		Metros lineales	200.00	30.0	
HID16160200703640	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 142083	142083	2016	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 254,392.00	\$ 254,392.00	\$ 254,392.00	\$ -		Otros	25.00	30.0	
HID16160200709114	REHABILITACION DE NORIAS - 141672	141672	2016	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 153,474.00	\$ 153,474.00	\$ 153,474.00	\$ -		Otros	2.00	30.0	
HID16160200709115	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142071	142071	2016	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ -		Otros	19.00	100.0	
HID16160200709116	REHABILITACION DE DRENAJE - 140781	140781	2016	\$ 267,925.00	\$ 267,925.00	\$ 267,925.00	\$ 267,925.00	\$ 267,925.00	\$ 267,925.00	\$ -		Metros lineales	87.50	100.0	
HID16160200709119	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 140792	140792	2016	\$ 1,737,514.00	\$ 1,737,514.00	\$ 1,737,514.00	\$ 1,737,514.00	\$ 1,737,514.00	\$ 1,737,514.00	\$ -		Metros lineales	1,087.60	100.0	
HID16160200709120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 143563	143563	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Otros	545.80	100.0	
HID16160200714425	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156055	156055	2016	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,126,099.00	\$ 1,126,099.00	\$ 1,126,099.00	\$ -		Otros	43.00	68.0	
HID16160200714426	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140754	140754	2016	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ -		Metros lineales	263.30	30.0	
HID16160200714427	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156014	156014	2016	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 258,687.00	\$ 258,687.00	\$ 258,687.00	\$ -		Metros lineales	545.30	77.0	
HID16160200714428	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 141043	141043	2016	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 660,236.00	\$ 660,236.00	\$ 660,236.00	\$ -		Otros	1.00	30.0	
HID16160200714429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	141886	2016	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ -		Otros	10.00	79.0	
HID16160200719749	CONSTRUCCION DE CARRETERA XOCHIATIPAN - BARRIO TENEXACO - 155773	155773	2016	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 744,252.00	\$ 744,252.00	\$ 744,252.00	\$ -		Otros	7,150.00	30.0	
HID16160200719751	PAVIMENTACION DE CARRETERA TENEXHUEYAC AHUATITLA PRIMERA ETAPA - 155725	155725	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	414.24	100.0	
HID16160200719752	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 142127	142127	2016	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 649,071.00	\$ 649,071.00	\$ 649,071.00	\$ -		Otros	1.00	85.0	
HID16160200719753	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	142113	2016	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ -		Otros	6.00	77.0	
HID16160200719754	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141567	141567	2016	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ -		Metros lineales	354.00	100.0	
HID16160200719755	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO - 143622	143622	2016	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 110,233.00	\$ 110,233.00	\$ 110,233.00	\$ -		Metros lineales	841.37	30.0	
HID16160200719756	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142063	142063	2016	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 733,101.00	\$ 733,101.00	\$ 733,101.00	\$ -		Otros	22.00	86.0	

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN

Avance de Proyectos

REGISTRO POR PROYECTO FORMATO 3

FONDO: FAISM

3(A) FAISM EJERCICIO 2016

EJERCICIO: 2016

Clave	Proyecto			Monto del recurso presupuestario								Avance físico			
	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200719757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156010	156010	2016	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 240,563.00	\$ 240,563.00	\$ 240,563.00	\$ -		Metros lineales	1,217.64	30.0	
HID16160200719758	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140846	140846	2016	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 1,838,838.00	\$ 1,838,838.00	\$ 1,838,838.00	\$ -		Metros lineales	1,409.70	99.0	
HID16160200725300	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TECNICA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 13DST0030G - 155702	155702	2016	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ -		Metros lineales	1.00	100.0	
HID16160200725301	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140882	140882	2016	\$ 323,085.00	\$ 323,085.00	\$ 323,085.00	\$ 323,085.00	\$ 323,085.00	\$ 323,085.00	\$ -		Metros lineales	18.00	100.0	
HID16160200725302	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 143608	143608	2016	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 770,006.00	\$ 770,006.00	\$ 770,006.00	\$ -		Otros	1.00	30.0	
HID16160200725303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO - 155656	155656	2016	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ -		Metros Cuadrados	87.08	100.0	
HID16160200725304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 156072	156072	2016	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ -		Otros	8.00	100.0	
HID16160200725305	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO - 140951	140951	2016	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ -		Metros lineales	1.00	30.0	
HID16160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	142121	2016	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ -		Otros	7.00	89.0	
HID16160200725307	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156063	156063	2016	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 504,714.00	\$ 504,714.00	\$ 504,714.00	\$ -		Otros	40.00	30.0	
HID16160200698105	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141034	141034	2016	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 175,859.00	\$ 175,859.00	\$ 175,859.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON LETRINAS EN XICOTENCATL	Otros	1.00	30.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON LETRINAS EN XICOTENCATL
HID16160200703637	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141029	141029	2016	\$ 1,163,254.00	\$ 1,163,254.00	\$ 1,163,254.00	\$ 570,307.00	\$ 570,307.00	\$ 570,307.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN XOCHIATIPAN	Metros lineales	1.00	50.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA LUXEMBURGO XOCHIATIPAN
HID16160200703638	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 141951	141951	2016	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 774,896.00	\$ 774,896.00	\$ 774,896.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIAPA	Otros	64.00	30.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIAPA
HID16160200709117	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142088	142088	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN XTACZOQUICO	Otros	556.72	100.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN XTACZOQUICO
HID16160200719750	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	140960	2016	\$ 14,963.00	\$ 14,963.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0	
				\$ 54,670,623.00	\$ 54,670,623.00	\$ 54,655,660.00	\$ 32,575,246.00	\$ 32,575,246.00	\$ 32,575,246.00	\$ -					

ELABORA:

AUTORIZA:

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ

LIC. NICOLAS HERNANDEZ RAMIREZ

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN

Avance de Proyectos

REGISTRO POR PROYECTO FORMATO 3

FONDO: FAISM

3(A) FAISM EJERCICIO 2016

EJERCICIO: 2016

Proyecto			Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS											TESORERO MUNICIPAL				