

## DESTINO DEL GASTO

### Registro por Proyecto

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2020  
1ER. TRIMESTRE 2021

Folio	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
				Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acum.	Avance (%)
HID200301767986	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. XILICO	2020/FAISM078061	XILICO	2020	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	ML	329.00	100%
HID200301770801	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	2020/FAISM078065	CHIAPA	2020	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	ANEXO	96.00	100%
HID200301770811	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE	2020/FAISM078066	CRUZHICA	2020	\$ 649,377.04	\$ 649,377.04	\$ 649,377.04	\$ 649,377.04	\$ 649,377.04	\$ 649,377.04	M2	72.00	100%
HID200301770869	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 283	2020/FAISM078072	OHUATIPA	2020	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	ANEXO	148.72	100%

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**T.S.U. LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL**