



**INFORME 4TO TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO**



ORGANO RECTOR: MUNICIPIOS
UNIDAD PRESUPUESTAL: XOCHITLAN
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FASIM
ENCARGADO DEL FONDO: XOCHITLAN
EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DAIOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: VICTOR ALONSO VETIA HENAREZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRONICO: alvarezv@chiapas.gob.mx
TELEFONO: 7721196974

RECURSOS INDICADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MODIFICADO	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
					RECALCULADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEBERGADO		
20	HD2403024384032	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA PRISCO MANUEL - 143075	MUNICIPAL	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	100%	
21	HD2403024384117	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. IXTAGZOUJICO - 143198	MUNICIPAL	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	100%	
22	HD2403024391362	CONSTRUCCION DE HIDRAULICA DE CALLE Y ANDADORES EN BARRIO TLAXCANTILLA - 159832	MUNICIPAL	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	\$945,000.00	100%	
23	HD2403024391571	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE POCANTUA - 159891	MUNICIPAL	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	100%	
24	HD2403024391615	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO TENEXACO - 159168	MUNICIPAL	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100%	
25	HD240302418033	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPPA - 227776	MUNICIPAL	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$791,453.80	72%	
26	HD240302418648	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE POCANTUA - 227776	MUNICIPAL	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$2,117,982.84	68%	
27	HD240302418096	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE PESMAYO - 228191	MUNICIPAL	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$570,000.00	100%	
28	HD240302411983	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ C.T. - 13DPB01812 - 233397	MUNICIPAL	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	100%	
29	HD2403024119121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. XOCOTLA - 229386	MUNICIPAL	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100%	
30	HD2403024119619	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATIPÁ - 231677	MUNICIPAL	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	100%	
31	HD240302429402	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IXTAGZOUJICO - 232918	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	100%	
32	HD240302426571	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESMAYO - 234862	MUNICIPAL	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$256,192.74	54%	
33	HD240302448603	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POCANTUA - 235287	MUNICIPAL	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	\$1,587,331.77	100%	
34	HD240302428079	CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TENEXACU - 263392	MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100%	
35	HD2403024119224	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE IXTAGZOUJICO - 229387	MUNICIPAL	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	100%	
36	HD2403024119137	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LOC. XOCHITL - 229482	MUNICIPAL	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	100%	
37	HD240302420772	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO ARRIBA - 276998	MUNICIPAL	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	100%	
38	HD240302426546	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PESMAYO - 232866	MUNICIPAL	\$2,480,000.00	\$2,480,000.00	\$2,480,000.00	\$1,879,188.28	75%	
39	HD240302420999	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE NANAVATILA - 237784	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$812,931.03	81%	




INFORME 4TO TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO

FINANZAS

ORGANO RECTOR: MUNICIPIOS
XOCHIATIPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL:
FARM
PROGRAMA:
XOCHIATIPAN
ENCARGADO DEL FONDO:
2024
EJERCICIO DEL RECURSO:
2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE:
VICENTE ALFONSO VETTEL HERNANDEZ
CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRONICO:
jvettel@xochiatipan.gob.mx
TELEFONO:
7721196974



RECURSOS INDICADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O CORRETEBA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES		
					MODIFICADO	RECAMBADO (MODIFICADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO
40	HD24030429800	CONSTRUCCION DE HIDRAULICA DE CALLES Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA - 777410	2024/FAS/078048	MUNICIPAL	\$371,000.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$371,000.00	100%	
41	HD24030419797	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN BARRIO TENEXACO ABADO - 232750	2024/FAS/078059	MUNICIPAL	\$822,000.00	\$822,000.00	\$822,000.00	\$822,000.00	\$164,770.69	\$164,770.69	80%	
42	HD24030439115	CONSTRUCCION DE HIDRAULICA DE CALLES Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TIALTEGUALA - 302864	2024/FAS/078041	MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100%	
43	HD240302370472	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTEGO - 177025	2024/FAS/078012	MUNICIPAL	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100%	
44	HD24030429967	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE PESMAVO - 277820	2024/FAS/078052	MUNICIPAL	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	100%	
45	HD24030429342	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OHLATIPA - 299226	2024/FAS/078048	MUNICIPAL	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$822,931.03	\$822,931.03	81%	
46	HD24030429398	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCANTILA - 289014	2024/FAS/078058	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$812,931.03	\$812,931.03	81%	
47	HD24030428242	CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATILACO - 288866	2024/FAS/078057	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	
48	HD24030428263	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CANTONTE - 287106	2024/FAS/078058	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$812,931.03	\$812,931.03	81%	
49	HD24030428243	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCOTILLA - 284673	2024/FAS/078055	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$812,931.03	\$812,931.03	81%	
50	HD24030428355	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACOMUL - 284794	2024/FAS/078054	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$512,931.03	\$512,931.03	51%	
51	HD24030428325	213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico geográfico - 263349	2024/FAS/078040	MUNICIPAL	\$257,801.33	\$257,801.33	\$257,801.33	\$257,801.33	\$257,801.33	\$257,801.33	100%	
52	HD24030428356	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2461199	2024/FAS/078042	MUNICIPAL	\$266,666.64	\$266,666.64	\$266,666.64	\$266,666.64	\$266,666.64	\$266,666.64	100%	
53	HD24030428357	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359226	2024/FAS/078041	MUNICIPAL	\$275,732.00	\$275,732.00	\$275,732.00	\$275,732.00	\$275,732.00	\$275,732.00	100%	
TOTAL					\$6,986,088.15	\$6,986,088.15	\$6,986,088.15	\$6,986,088.15	\$6,375,263.08	\$6,375,263.08	92%	



RESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN
LIC. RICARDO BALBUENA
AUTORIZADO
LIC. BRISA HERNANDEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. RICARDO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
VICENTE ALFONSO VETTEL HERNANDEZ
DIRECTOR

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
VICENTE ALFONSO VETTEL HERNANDEZ
DIRECTOR