

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPAN
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPAN
EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: _____ VICTOR ALFONSO VEYTIA HERNADEZ
CARGO: _____ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRÓNICO: _____ aru.veytia10@gmail.com
TELÉFONO(S): _____ 7757582954

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
30	HID250302570585	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEXOLOC. - 93925	2025/FAISM078027	MUNICIPAL	\$505,087.50	\$505,087.50	\$505,087.50	\$505,087.50	\$505,087.50	\$505,087.50	100%	
31	HID250302570603	EHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE OJUATIPAN. - 93956	2025/FAISM078028	MUNICIPAL	\$572,143.08	\$572,143.08	\$572,143.08	\$572,143.08	\$572,143.08	\$572,143.08	100%	
32	HID250202528733	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN. - 45241	2025/FAISM078036	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	45%	
33	HID250302570590	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACOMUL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 58933	2025/FAISM078011	MUNICIPAL	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100%	
34	HID250302570592	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ACATEPEC - 58693	2025/FAISM078010	MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	
35	HID250302570599	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE HUEYAJTETEL. - 58428	2025/FAISM078001	MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	
36	HID250302595352	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA, MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN. - 4821	2025/FAISM078400	MUNICIPAL	\$321,504.59	\$321,504.59	\$321,504.59	\$321,504.59	\$321,504.59	\$321,504.59	100%	
37	HID250302570584	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COYOLAR. - 58652	2025/FAISM078009	MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100%	
38	HID250302570588	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZHICA. - 59986	2025/FAISM078016	MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	
39	HID250302570569	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATLALCO. - 105068		MUNICIPAL	\$401,848.86	\$401,848.86	\$401,848.86	\$401,848.86				
40	HID250302570572	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN. - 105099		MUNICIPAL	\$119,776.00	\$119,776.00	\$119,776.00	\$119,776.00				
41	HID250302570560	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. - 104755		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				
42	HID250302570565	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE OJUATIPAN. - 105091		MUNICIPAL	\$669,747.87	\$669,747.87	\$669,747.87	\$669,747.87				
43	HID250302570581	ONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TLALTECATLA. - 105001		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				
44	HID250302570583	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZHICA. - 105024		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				
45	HID250302570582	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ACOMUL. - 104778		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				
46	HID250302570594	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POCANTLA. - 105044		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				
47	HID250302570577	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOPIA. - 104580		MUNICIPAL	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00				
48	HID250302570559	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZHICA. - 104382		MUNICIPAL	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93	\$334,873.93				

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS _____
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPAN _____
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM _____
ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPAN _____
EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025 _____

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: _____ VICTOR ALFONSO VEYTIA HERNADEZ _____
CARGO: _____ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS _____
CORREO ELECTRÓNICO: _____ argvveytia10@gmail.com _____
TELÉFONO(S): _____ 7757582954 _____

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
49	HID250302570591	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE POHUANTITLA - 104275		MUNICIPAL	\$840,000.06	\$840,000.06	\$840,000.06	\$840,000.06			
50	HID250302570596	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PESMAVO. - 104487		MUNICIPAL	\$700,000.05	\$700,000.05	\$700,000.05	\$700,000.05			
51	HID250302570597	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NANAVATLA - 104624		MUNICIPAL	\$840,000.06	\$840,000.06	\$840,000.06	\$840,000.06			
52	HID250302570600	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE XTACZOOJUCO - 104310		MUNICIPAL	\$980,000.08	\$980,000.08	\$980,000.08	\$980,000.08			
53	HID250302570602	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE TEXOLOC. - 104331		MUNICIPAL	\$980,000.08	\$980,000.08	\$980,000.08	\$980,000.08			
54	HID250302570586	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITL. - 104672		MUNICIPAL	\$420,000.03	\$420,000.03	\$420,000.03	\$420,000.03			
55	HID250302570575	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS PARA BAÑO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN. - 114539		MUNICIPAL	\$1,500,000.08	\$1,500,000.08	\$1,500,000.08	\$1,500,000.08			
56	HID250302570567	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE OHUATIPAN. - 104265		MUNICIPAL	\$1,400,000.10	\$1,400,000.10	\$1,400,000.10	\$1,400,000.10			
57	HID250302570568	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO II. - 104467		MUNICIPAL	\$700,000.05	\$700,000.05	\$700,000.05	\$700,000.05			
58	HID250302570564	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE AMOLO. - 108958		MUNICIPAL	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00			
59	HID250302570595	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA. - 93390		MUNICIPAL	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00			
60	HID250302570571	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. - 110078		MUNICIPAL	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00			
61	HID250202539601	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE NUEVO COYOLAR - 44763		MUNICIPAL	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00			
62	HID250302570558	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA. - 112649		MUNICIPAL	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00			
63	HID250302570563	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CARRETERA CHIAPA - NUEVO COYOLAR. - 85713		MUNICIPAL	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00			
64	HID250202539599	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PACHIQUILA, TRAMO 0+900.00 AL 0+972.00 - 43397		MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00			
65	HID250302570574	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OHUATIPAN. - 110037		MUNICIPAL	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00			
66	HID250302570598	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PILTEXOLOC. - 92295		MUNICIPAL	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00			
67	HID250302570601	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. - 92783		MUNICIPAL	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00			
68	HID250302570579	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN BARRIO TENEXACO MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN. - 110939		MUNICIPAL	\$920,000.00	\$920,000.00	\$920,000.00	\$920,000.00			
69	HID250302570589	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XTACZOOJUCO, MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HGO. (APORTACION MUNICIPAL) - 109236		MUNICIPAL	\$2,653,501.08	\$2,653,501.08	\$2,653,501.08	\$2,653,501.08			



**INFORME 3ER TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO**



ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ XOCHIATIPAN
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
ENCARGADO DEL FONDO: _____ XOCHIATIPAN
EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: _____ VICTOR ALFONSO VEYTIA HERNADEZ
CARGO: _____ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRÓNICO: _____ arq.vveytia10@gmail.com
TELÉFONO(S): _____ 7757582954

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:				EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
70	HID250302596196	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 5103		MUNICIPAL	\$1,147,381.69	\$1,147,381.69	\$1,147,381.69	\$1,147,381.69				
71	HID250302570604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN BARRIO CENTRO EN XOCHIATIPAN - 110995		MUNICIPAL	\$796,000.00	\$796,000.00	\$796,000.00	\$796,000.00				
72	HID250302570557	REHABILITACIÓN DE CAMINO TECOPA-LINDA VISTA ,XOCHIATIPAN HIDALGO. - 110809		MUNICIPAL	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00				